



MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA

CNPJ 18.602.029/0001-09

Sede Administrativa: Praça Misael Luiz de Carvalho, nº 84

PABX: (034) 3851-2300-FAX: (034) 3851-2277

CEP: 38840-000 – CARMO DO PARANAÍBA – MG

OFÍCIO Nº 219/2015/GAB/MCP

Carmo do Paranaíba, 12 de junho de 2015.

Senhor Presidente,

Em resposta ao Ofício nº 189/2015/CM, referente ao requerimento do Nobre Vereador CIRO BRAZ CARDOSO, vimos apresentar relatórios detalhados da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, subscrito pelo secretário, informando o que foi executado pela empresa FNC referente ao processo licitatório 067/2011 – Construção de Praça de Esportes e Revitalização da Lagoa do Parque da Banheira, e o que falta a ser executado para concluir a licitação.

Solicitamos, dada à urgência da apreciação do Projeto de Lei nº 027/2015, a convocação de uma Reunião Extraordinária.

Na oportunidade, apresentamos votos de elevada estima e consideração a V. Exa., extensivos a todos os nobres Legisladores Municipais.

Cordialmente

Luana Fonseca de Mattos

LUANA FONSECA DE MATTOS

- PROCURADORA DO MUNICÍPIO -

Ao Excelentíssimo Senhor

PAULO SOARES MOREIRA

DD. Presidente da Câmara Municipal

Carmo do Paranaíba-MG.

*cientes com 15-6-2015.
emissor e cópia ao vereador
requerente. Paulo Soares Moreira*

Paulo Soares Moreira
Presidente
Câmara Municipal de Carmo do Paranaíba

PROTOCOLO GERAL	
CÂMARA MUNICIPAL DE	
CARMO DO PARANAÍBA - MG	
Nº <u>1909</u>	DATA <u>12/06/2015</u>
HORA <u>15:55</u>	ASSUNTO <u>Relatório</u>
RESPONSÁVEL <u>Silviana Melo Luthi</u>	

*ENVIADA CÓPIA AO PARLAMENTAR
VIA OFÍCIO Nº 197/2015/CM, DE
17/06/15.*

João Batista Fernandes
João Batista Fernandes
Diretor Geral

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 001/2012

ÓRGÃO OU ENTIDADE: Prefeitura Municipal DATA: 19/09/2012 FOLHA: 001

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTES E REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DO PARQUE DA BANHEIRA

LICITAÇÃO N.º: 067/11 TOMADA DE PREÇOS N.º: 001/11 FIRMA: FNC Construtora Ltda. - ME

CONTRATO N.º: 102/11 - 2º Adit. ORDEM DE SERVIÇO N.º: 006/2011 DATA: 28/06/2011 VALOR: R\$ 304.010,73

SALDO ANTERIOR: R\$ 304.010,73	ESTA MEDICAÇÃO: R\$ 21.859,44	SALDO: R\$ 282.151,29
--------------------------------	-------------------------------	-----------------------

[illegible]


Antônio Augusto Braz de Queiroz
Secretário Municipal de Obras e
Desenvolvimento Urbano
Engº Civil - CREA 103.310/D-MG

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 002/2013						
ÓRGÃO OU ENTIDADE: Prefeitura Municipal		DATA: 21/05/2013		FOLHA: 001		
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTES E REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DO PARQUE DA BANHEIRA						
LICITAÇÃO N.º: 067/11		TOMADA DE PREÇOS N.º: 001/11		FIRMA: FNC Construtora Ltda. - ME		
CONTRATO N.º: 102/11 - 2º Adit. ORDEM DE SERVIÇO N.º: 006/2011 DATA: 28/06/2011 VALOR: R\$ 304.010,73						
SALDO ANTERIOR: R\$ 282.151,29		ESTA MEDIÇÃO: R\$ 7.099,78		SALDO: R\$ 275.051,51		
Item	Discriminação	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total	Total do Item
4-	MURO DE ARRIMO					
4.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO, EXCETO ROCHA. PROF 0<H<4M	M³	14,02	R\$ 4,98	R\$ 83,78	
4.2	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS	M²	12,51	5,27	R\$ 79,11	
4.3	ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO	M³	22,3	211,62	R\$ 5.662,95	
						R\$ 5.825,85
7-	SERVIÇOS DIVERSOS					
7.1	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO ESPESSURA 6CM, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, REJUNTE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M²	25,54	41,56	R\$ 1.273,93	
						R\$ 1.273,93
						</


Antônio Augusto Braz de Queiroz
 Secretário Municipal de Obras e
 Desenvolvimento Urbano
 Engº Civil - CREA 103.310/D-MG

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 003/2013

ÓRGÃO OU ENTIDADE: Prefeitura Municipal DATA: 21/05/2013 FOLHA: 001

DATA: 21/05/2013 FOLHA: 001

FOLHA: 001

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTES E REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DO PARQUE DA BANHEIRA

LICITAÇÃO N.º: 067/11 TOMADA DE PREÇOS N.º: 001/11 FIRMA: FNC Construtora Ltda. - ME

CONTRATO N.º: 102/11 - 2º Adit. ORDEM DE SERVIÇO N.º: 006/2011 DATA: 28/06/2011 VALOR: R\$ 304.010,73

SALDO ANTERIOR: R\$ 275.051,51	ESTA MEDICAÇÃO: R\$ 79.388,23	SALDO: R\$ 195.663,28
--------------------------------	-------------------------------	-----------------------

[illegible]

IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM R\$: 79.388,23


Antônio Augusto Braz de Queiroz
Secretário Municipal de Obras e
Desenvolvimento Urbano
Engº Civil - CREA 103.310/D-MG

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 004/2014						
ÓRGÃO OU ENTIDADE: Prefeitura Municipal		DATA: 25/04/2014		FOLHA: 001		
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTES E REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DO PARQUE DA BANHEIRA						
LICITAÇÃO N.º: 067/11 TOMADA DE PREÇOS N.º: 001/11 FIRMA: FNC Construtora Ltda. - ME						
CONTRATO N.º: 102/11 - 2º Adit. ORDEM DE SERVIÇO N.º: 006/2011 DATA: 28/06/2011 VALOR: R\$ 304.010,73						
SALDO ANTERIOR: R\$ 195.663,28			ESTA MEDIÇÃO: R\$ 107.565,51		SALDO: R\$ 88.097,77	
Item	Discriminação	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total	Total do Item
1-	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	BARRACÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITÓRIO,	M²		148,70	R\$ -	
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²		215,75	R\$ -	
1.3	REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO, ESPESSURA=0,15CM,	M²	388,10	0,76	R\$ 353,95	
1.4	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE	M²	389,04	1,97	R\$ 919,69	
						R\$ 1.273,64
2-	JARDINS					
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROFUNDIDADE 0M<H<1M	M³	7,13	24,80	R\$ 212,19	
2.2	MARCAÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO	M	189,69	6,03	R\$ 1.372,57	
2.3	CORDÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO BOLEADO 10 X 10	M	145,06	14,59	R\$ 2.539,67	
2.4	PLANTIO DE ÁRVORE ISOLADA ATÉ 2,00M DE ALTURA DE QUALQUER ESPÉCIE EM LOGRADOURO PÚBLICO	Unid.		20,59	R\$ -	
2.5	FORNECIMENTO DE ÁRVORE - JACARANDÁ MIMOSO	Unid.		20,00	R\$ -	
2.6	FORNECIMENTO DE ÁRVORE - CÁSSIA MIMOSA	Unid.		20,00	R\$ -	
2.7	FORNECIMENTO DE ÁRVORE - IPÊ ROSA	Unid.		20,00	R\$ -	
2.8	PLANTIO DE GRAMAS EM ROLO TIPO ESMERALDA INCL. FORNECIMENTO E TRANSPORTE EXCL. PREPARO DO	M²	374,16	8,36	R\$ 3.753,57	
2.9	FORNECIMENTO DE ARBUSTO - BELA EMÍLIA	Unid.		4,20	R\$ -	
2.10	FORNECIMENTO DE ÁRVORE - AZALÉIA	Unid.		4,20	R\$ -	
2.11	FORNECIMENTO DE PALMEIRA ARECA LUTESCENS	Unid.		50,00	R\$ -	
2.12	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA MAIOR QUE 1,00M	Unid.		40,00	R\$ -	
						R\$ 7.878,00
7-	SERVIÇOS DIVERSOS					
7.1	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO ESPESSURA 6CM, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ,	M²	1.638,97	41,56	R\$ 81.738,91	
7.2	ALAMBRADO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO A CADA 2M ALTURA 3M, FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, COM BANCO DE CONCRETO APARENTE LARG = 45CM E 10CM DE ESPESSURA SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL	M²		70,41	R\$ -	
7.3	BARRA FIXA METÁLICA PARA PLAYGROUND	M	36,00	101,55	R\$ 4.386,96	
7.4	BARRAS DE ALONGAMENTO METÁLICO PARA PLAYGROUND	Unid.	2,00	540,00	R\$ 1.296,00	
7.5	ESCORREGADOR MÉDIO METÁLICO PARA PLAYGROUND	Unid.	2,00	490,00	R\$ 1.176,00	
7.6	GANGORRA METÁLICA COM DOIS LUGARES	Unid.	2,00	490,00	R\$ 1.176,00	
7.7	BALANÇIM COM CINCO LUGARES METÁLICO PARA PLAYGROUND	Unid.	2,00	380,00	R\$ 912,00	
7.8	ZANGA BURRINHO METÁLICO COM DUAS PRANCHAS	Unid.	2,00	505,00	R\$ 1.212,00	
7.9	PARALELAS	Unid.	2,00	590,00	R\$ 1.416,00	
7.10	ALONGADORES (DUAS PEÇAS)	Unid.	1,00	1.090,00	R\$ 1.308,00	
7.11	ESCALA HORIZONTAL METÁLICA PARA PLAYGROUND	Unid.	1,00	1.790,00	R\$ 2.148,00	
7.12		Unid.	2,00	685,00	R\$ 1.644,00	
						R\$ 98.413,87
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS						R\$ 107.565,51
IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM R\$: 107.565,51						


Antônio Augusto Braz de Queiroz
 Secretário Municipal de Obras e
 Desenvolvimento Urbano
 Engº Civil - CREA 103.310/D-MG

BOLETIM DE MEDIÇÃO II

Grau de Sigilo
#00

Nº do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento) 102/2011 - 3º Aditivo	BM - número 04	BM - Data emissão 09/12/2013	BM - Período de referência da medição de #####	Data do CT 31/12/2009
Início da obra - data 28/06/2011	Previsão Término obra 03/02/2013	Empresa Contratada FNC Construtora Ltda.-ME		
CTEF- Valor total inicial (R\$) R\$ 304.010,73	CTEF - dt assinatura 09/06/2011	Objeto do CTEF (resumido) Construção de Praça de Esportes e Revitalização da Lagoa do Parque da Banheira		
CTEF- Valor total atual (R\$) R\$ 304.010,73	CTEF- dt último Adit.	Local da obra (Bairro / Município / UF) B. Parque da Banheira - Carmo do Paranaíba - MG		

Discriminação dos serviços do Orçamento	Previsto no Orçamento				Executado Físico (%)	Executado Financeiro (R\$)
	Unid	Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Acum até o período	Acum até o período
1- SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1 BARRAÇÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITÓRIO, PISO	M2	20,00	148,70	3.568,80	100,00%	3.568,80
1.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00	215,75	2.071,20	100,00%	2.071,20
1.3 REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO, ESPESSURA=0,15CM,	M2	2.272,25	0,76	2.072,29	100,00%	2.072,29
1.4 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITOS	M2	2.981,12	1,97	7.047,37	100,00%	7.047,37
2- JARDINS						
2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA,	M3	7,13	24,80	212,19	100,00%	212,19
2.2 MARCAÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO PARA	M	237,80	6,03	1.720,72	79,77%	1.372,57
2.3 CORDÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO BOLEADO 10 X 10 CM	M	237,80	14,59	4.163,40	61,00%	2.539,67
2.4 PLANTIO DE ÁRVORE ISOLADA ATÉ 2,00M DE ALTURA DE	Unid.	8,00	20,59	197,66		-
2.5 FORNECIMENTO DE ÁRVORE - JACARANDÁ MIMOSO	Unid.	2,00	20,00	48,00		-
2.6 FORNECIMENTO DE ÁRVORE - CASSIA MIMOSA	Unid.	3,00	20,00	72,00		-
2.7 FORNECIMENTO DE ÁRVORE - IPÊ ROSA	Unid.	3,00	20,00	72,00		-
2.8 PLANTIO DE GRAMAS EM ROLOTIPO ESMERALDA INCL	M2	623,60	8,36	6.255,96	60,00%	3.753,58
2.9 FORNECIMENTO DE ARBUSTO - BELA EMÍLIA	Unid.	16,00	4,20	80,64		-
2.10 FORNECIMENTO DE ÁRVORE - AZALÉIA	Unid.	24,00	4,20	120,96		-
2.11 FORNECIMENTO DE PALMEIRA ARECA LUTESCENS	Unid.	5,00	50,00	300,00		-
2.12 PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA MAIOR QUE 1,00M	Unid.	45,00	40,00	2.160,00		-
3- PISTA DE SKATE						
3.1 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO	M2	70,75	2,04	173,20		-
3.2 ESTACA A TRADO (BROCA), D=20CM C/ CONCRETO FCK=	M	90,20	23,24	2.515,50		-
3.3 REGULARIZAÇÃO MANUAL DO TERRENO	M2	708,87	1,92	1.633,24		-
3.4 FÔRMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ ESTRUTURA	M2	95,40	45,38	5.195,10		-
3.5 ARMAÇÃO AÇO CA-50/CA-60 PARA ESTRUTURA	KG	585,00	7,37	5.173,74		-
3.6 CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM	M3	9,71	224,91	2.620,65		-
3.7 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK	M2	59,80	40,90	2.934,98		-
3.8 ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO	M2	63,65	21,70	1.657,45		-


Antônio Augusto Braz de Queiroz
 Secretário Municipal de Obras e
 Desenvolvimento Urbano
 Engº Civil - CREA 103.310/D-MG

BOLETIM DE MEDIÇÃO II

Grau de Sigilo
#00Nº do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento)
102/2011 - 3º AditivoBM - número
04BM - Data emissão
09/12/2013BM - Período de referência da medição
de **#####**Data do CT
31/12/2009Início da obra - data
28/06/2011Previsão Término obra
03/02/2013Empresa Contratada
FNC Construtora Ltda.-MECTEF- Valor total inicial (R\$)
R\$ 304.010,73CTEF - dt assinatura
09/06/2011Objeto do CTEF (resumido)
Construção de Praça de Esportes e Revitalização da Lagoa do Parque da BanheiraCTEF- Valor total atual (R\$)
R\$ 304.010,73

CTEF- dt último Adit.

Local da obra (Bairro / Município / UF)
B. Parque da Banheira - Carmo do Paranaíba - MG

Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Executado Físico (%)	Executado Financeiro (R\$)
		Unid	Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Acum até o período	Acum até o período
3.9	PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E	M2	708,87	22,86	19.445,72		-
3.10	LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPESSURA 5CM,	M2	708,87	17,75	15.098,93		-
3.11	EMBOÇO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM,	M2	43,29	15,54	807,28		-
3.12	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, SEM COSTURA COM DIAM 50MM	M	56,00	50,01	3.360,67		-
4-	MURO DE ARRIMO				-		-
4.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO,	M3	89,17	4,98	532,88	100,00%	532,88
4.2	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS	M2	52,51	5,27	332,08	100,00%	332,08
4.3	ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM	M3	52,51	211,62	13.334,60	100,00%	13.334,60
5-	PASSAGEM DE PEDESTRE				-		-
5.1	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE FAIXA "A" C/	M3	8,64	340,58	3.531,13		-
5.2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	M2	72,00	2,15	185,76		-
5.3	TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT ACIMA	TxKm	1.036,80	0,50	622,08		-
5.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A	M2	40,50	4,61	224,05		-
6-	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				-		-
6.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	ORÇ.	1,00	40.900,00	49.080,00	100,00%	49.080,00
7-	SERVIÇOS DIVERSOS				-		-
7.1	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO	M2	2.272,25	41,56	113.321,65	100,00%	113.321,65
7.2	ALAMBRADO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO A CADA 2M	M2	182,17	70,41	15.391,91		-
7.3	BANCO DE CONCRETO APARENTE LARG = 45CM E 10CM DE	M	36,00	101,55	4.386,96	100,00%	4.386,96
7.4	BARRA FIXA METÁLICA PARA PLAYGROUND	Unid.	2,00	540,00	1.296,00	100,00%	1.296,00
7.5	BARRAS DE ALONGAMENTO METÁLICO PARA PLAYGROUND	Unid.	2,00	490,00	1.176,00	100,00%	1.176,00
7.6	ESCORREGADOR MÉDIO METÁLICO PARA PLAYGROUND	Unid.	2,00	490,00	1.176,00	100,00%	1.176,00
7.7	GANGORRA METÁLICA COM DOIS LUGARES	Unid.	2,00	380,00	912,00	100,00%	912,00
7.8	BALANCIM COM CINCO LUGARES METÁLICO PARA	Unid.	2,00	505,00	1.212,00	100,00%	1.212,00
7.9	ZANGA BURRINHO METÁLICO COM DUAS PRANCHAS	Unid.	2,00	590,00	1.416,00	100,00%	1.416,00
7.10	PARALELAS	Unid.	1,00	1.090,00	1.308,00	100,00%	1.308,00
7.11	ALONGADORES (DUAS PEÇAS)	Unid.	1,00	1.790,00	2.148,00	100,00%	2.148,00
7.12	ESCADA HORIZONTAL METÁLICA PARA PLAYGROUND	Unid.	2,00	685,00	1.644,00	100,00%	1.644,00
SUBTOTAIS					304.010,73	71,02%	215.913,82
BDI (%)							
TOTAIS					304.010,73		215.913,82

Observações

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Responsável - Tomador

Nome:

Cargo:

Área:

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço:

Nome:

Profissão:

CREA Nº

Antônio Augusto Braz de QueirozSecretário Municipal de Obras e
Desenvolvimento Urbano

Engº Civil - CREA 103.310/D-MG